



第4回 大河津可動堰特定構造物改築事業監理委員会 の審議概要について

北陸地方整備局信濃川河川事務所は、大河津可動堰改築事業において、適切な事業執行及び総合的なコスト縮減策について専門家等の第三者から意見・助言を頂くため、「第4回 大河津可動堰特定構造物改築事業監理委員会」を下記のとおり開催しましたので、その審議概要を公表します。

1. 開催日時 平成23年4月20日（水） 13:00～15:00

2. 開催場所 信濃川大河津資料館（2階会議室）

3. 審議結果

○ 事業の進捗状況及びコスト縮減計画について事務局より説明した。

- ・ 平成25年度完成までの全体事業計画工程、平成22年度の工事実施内容及び平成23年度の事業実施予定を説明。
- ・ コスト縮減の実施状況及び今後の予定について説明。

● 委員からの意見

- ・ 防災施設機能の早期発現のため平成23年度に新可動堰への切り替えを行うとともに、引き続き工程管理に努め平成25年度に事業を完成させること。なお、コスト縮減の取り組みは継続し実施すること。
- ・ 魚道は、遡上・降下のモニタリングを行い、今後の施設設計の基礎資料とすること。

○ その他

- ・ 次回は、平成24年4月頃に開催することです承。

取扱い

本資料の発表をもって解禁とする。

同時記者発表クラブ

長岡市政記者会
週旬刊記者会

【問い合わせ先】

◆ 北陸地方整備局 信濃川河川事務所
副所長（技術）酒井 大助 TEL：0258-32-3020
建設専門官 石川 一栄 TEL：0258-32-3234

第4回大河津可動堰特定構造物改築事業監理委員会 開催状況

参考資料



委員会審議状況



西澤委員長あいさつ



可動堰本体工事現場視察状況