

かとうぜきかいらんぼん 可動堰回覧板

平成21年5月1日号 (No.46)
国土交通省北陸地方整備局
信濃川河川事務所大河津出張所
TEL 0256-97-2121
E-mail shinano@hrr.mlit.go.jp

回覧

可動堰改築事業、蒲原用水横断通路工事の進捗状況などについてお知らせします。

可動堰本体工事の堰柱3基がほぼ完成

堰本体工事は、平成21年6月に完成予定の堰柱3基(堰柱3、4、5)について、コンクリート打設が終了し、工事は順調に進んでいます。

5月1日現在、実施している工事は護床工※1と遮水矢板※2の打ち込みです。護床工は粗朶沈床を施工し、粗朶沈床の上に異形ブロックを設置して6月末に完成する予定です。また、遮水矢板は6月末までに鋼矢板の打ち込みを完了させ、7月初旬より均しコンクリートを打設する予定です。しばらくは資材の搬入に伴い現場周辺を大型車が通行するため、地域の皆様方にはご不便をおかけしますが、安全を最優先に行いますのでご理解・ご協力の程よろしくお願い致します。

H20.10～H21.6施工工種	進捗状況
堰柱3、4、5	完成
水叩工	完成
護床工	粗朶沈床(施工中)、異形ブロック据付(施工予定)
基礎杭	完成
遮水矢板	鋼矢板打ち込み(施工中)

※1護床工とは、川の水の流れで川底が掘れていくのを防ぐためブロックなどを敷いて堰の地盤を守ります。

※2遮水矢板とは、堰の地盤が浸透水により空洞化を起こさないよう堰の地盤の周りに鉄の壁を作って浸透水から地盤を守ります。

分水路中央より左岸を望む 平成21年4月9日撮影



ほぼ完成した堰柱5



可動堰掘削土砂をさくら公園建設予定地へ運搬します

5月中旬頃より右写真(黄色範囲)の河道掘削工事を予定しています。なお、川際の掘削は、極力、濁水が発生しないように配慮致します。

掘削した土砂は、燕市が整備を予定している大河津分水さくら公園の建設予定地へ右のルートを基本として運搬する予定です。土砂運搬時には、地域のみなさまに大変ご迷惑をおかけいたしますが、安全には十分配慮して参りますので、ご理解とご協力の程、よろしくお願い致します。



町軽井地区の堤防災害復旧工事が完成

3月号でも紹介しました、町軽井地区の堤防災害復旧工事については、町軽井揚水機場から上流約1kmの区間について地盤改良後の堤防盛土工事等も終わり、工事が無事に完成しました。これまで県道長岡寺泊線の片側交互通行等にご協力頂きありがとうございました。今年度は引き続き、上流工区の施工を行います。施工方法、施工時期等が決まり次第、改めてお知らせいたします。



ごあいさつ

4月1日付で事務係長でまいりました目崎(メザキ)です。柏崎より1時間かけて通勤しております。大河津分水を目の前にし、あらためて昔からの人々と自然(河川)とのかかわりを感じています。皆さんに教わる事が多いことと思いますがよろしくお願い致します。



大河津可動堰情報館ホームページから、毎月1日には可動堰回覧板の最新号をご覧頂けます。また、バックナンバーも合わせてご覧頂けます。アドレスは「<http://www.hrr.mlit.go.jp/shinano/kadouzeki/>」です。

『可動堰なんでも電話』を開設し、みなさんからのご意見・ご質問などをお待ちしております。
 0258-32-3134 (平日 AM9:00~PM4:00)

工事や河川に関することはなんでも大河津出張所へ Tel 0256-97-2121(建設監督官在所)
 大河津出張所 : 大河津分水全般に関する工事監督・維持管理等
 建設監督官(可動堰改築担当) : 大河津可動堰改築事業に関する工事監督等

信濃川河川事務所

<http://www.hrr.mlit.go.jp/shinano/>

大河津可動堰情報館

<http://www.hrr.mlit.go.jp/shinano/kadouzeki/>

信濃川大河津資料館

<http://www.hrr.mlit.go.jp/shinano/ohkouzu/index.html>